

Kvernberget Ledelse

Vår ref.
24/03835-4

Vår dato:
29.10.2024

Deres ref.

Deres dato:

Vår saksbehandler:
Øystein Halvorsen

PFAS - Opprydding Kristiansund lufthavn - Infobrev uke 44

Info vedrørende arbeider på nedlagt brannøvingsfelt - Opprydding av PFAS

Tiltakshaver: Avinor AS

1. Innledende info

Som informert i forrige infobrev er prosjektet nå inne i en avsluttende fase. I denne perioden med avsluttende arbeider har vi ekstra fokus på vann og vannhåndtering. Etter utgraving på tiltaksområdet og reetablering med nye masser ser vi utfordringer med at vannet finner nye veier, og vi har derfor jobbet løpende med å etablere korrigerende tiltak for å få kontroll på dette. Terrenggrøften som er etablert fungerer bra på overvann. Noe vann kommer imidlertid ut i et område nedenfor denne grøften og vi undersøker nå om vannet kommer fra sprekker i fjellet eller gjennom løsmasser som deler av grøften er etablert på. Om det påvises lekkasje i løsmassene vil overgangen fra fjell til asfaltert terrenggrøft bli forsøkt tettet med finere steinfraksjoner og leirholdige masser.

I forkant av tiltaket ble det gjort grundige hydrologiske analyser for å kartlegge avrenningen i området. Det har også nylig vært utført befaringer sammen med prosjektets VA-rådgivere for å vurdere mulige kompenserende og korrigerende tiltak for å håndtere eventuelle endrede vannveier.

Helt konkret jobbes det nå med å reetablere grunnvannsnivået i den nord-vestre delen av tiltaksområdet. Her graves det nå en grøft som fylles igjen med leirholdige masser. Dette tiltaket er vurdert å kunne redusere vannsiget ut av tiltaksområdet. Når man følger fjellformasjonen som er kartlagt, vurderes det at tiltaket også vil føre til at mer av vannet vil ledes østover mot Byskøgbekken. Samlet forventes det at planlagte tiltak vil kunne redusere og normalisere vannsiget mot boligfeltet fra arealet nedenfor avskjæringsgrøft og skråning.

I perioden fremover videreføres overvåking av vannmengder og PFAS-innhold nøye, og vannrenseanlegget vil fortsette å rense vann slik som prosjektert. At avrenningen fra området fungerer tilfredsstillende har høy prioritet for Avinor.

Avinor ønsker å presisere at tiltakene som gjennomføres imidlertid ikke vil stoppe alt tilsig av vann til boligområdet, men forventes å kunne normalisere situasjonen.

2. Fremdriftsplan

Oktober/november - Avsluttende arbeider

- Overvåkning av vannsituasjonen og korrigerende tiltak
- Revegetering
- Etablering av flyplassgjerde
- Nedrigging

3. Kontaktperson

Christina Skarvøy fra Novaform AS er engasjert som byggeleder og har rollen som «Koordinator utførelse» (KU) iht. Byggherreforskriften for prosjektet.

Ved henvendelser ta kontakt med henne på mobil: +47 411 75 255 eller e-post:

christina.skarvoy@avinor.no

Med vennlig hilsen

Avinor AS

Øystein Halvorsen

Dokumentet er godkjent, og krever ikke en digital signatur.